



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE YECUATLA, VER.
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2014

FORMATO 04

Clave y Nombre de la Entidad: (2) 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: (3) 197 YECUATLA
Fuente de Financiamiento: (4) FORTAMUN-DF

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

Página 1 de 2

Fecha de Aprobación:

15/12/2014

Programa (E)				Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Ejercida Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)										Estructura Financiera (Saldo)										Monto total			Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Subprograma	Tipo	Línea (F)	Nombre del Proyecto / Descripción de Obra			Físico		Financiero		Origen de la obra*	Modalidad de ejecución	Costo Total	FORTAMUN-DF	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Producción Financiera	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	FORTAMUN-DF	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Producción Financiera	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	FORTAMUN-DF	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Producción Financiera	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobada	Alcanzada																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						%	Fechas reales	%	Fechas Reales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
No. de Obra					%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

TOTAL DEL PROGRAMA DE INVERSION

TOTAL DE INVERSION DEL MUNICIPIO

\$3,322,034.06 \$3,322,034.06 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$3,322,366.37 \$3,322,366.37 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$3,322,366.37 \$3,322,366.37 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$101,069.69 \$101,069.69 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

\$3,322,034.06 \$3,322,034.06 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$3,322,366.37 \$3,322,366.37 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$3,322,366.37 \$3,322,366.37 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$101,069.69 \$101,069.69 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

C. ING. JORGE OMAR HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. Ayuntamiento Constitucional
PRESIDENCIA
2014 - 2017
Yecuatla, Ver.

H. Ayuntamiento Constitucional
CONTABILIDAD
2014 - 2017
Yecuatla, Ver.

C. LIC. CARLOS RAMIREZ LOPEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
TESORERÍA
2014 - 2017
Yecuatla, Ver.

C. L. JOSE MANUEL GARCIA BARRON
TESORERO MUNICIPAL


RECIBIDO
09 FEB. 2015

H. Ayuntamiento Constitucional
OBRAS PUBLICAS
2014 - 2017
Yecuatla, Ver.

C. ING. GUILLERMO CALLEJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

EXTEMPORANEO
La recepción de este documento no implica autorización legal alguna.
Al valide a legítima cualquier tipo de responsabilidad.

* Situación de la obra
TR = Terminada EP = En proceso SE = Sin ejecutar CA = Cancelada



DIRECCION DE SEGUIMIENTO
A PLANES Y PROGRAMAS
DE GOBIERNO

RECIBIDO

03 FEB. 2019

Hoja: 2 de 2

01/2/2014

Clave y Nombre de la Entidad:	(2)	30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio:	(3)	197 YECUATLA
Fuente de Financiamiento:	(4)	(FORTAMUN-DF)
Presupuesto Anterior:		\$5,781,760.00

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

Programa:				Subprograma: (9)		Tipo: (10)		Nombre del Proyecto / Descripción de Obra		Clave de Localidad		Localidad		Avances Físico Financieros						Situación de la obra		Modalidad de aplicación		Estructura Financiera (Inversión Ejercida Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)										Estructura Financiera (Saldo)										Meta Global				Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Físico		Financiera		%		Fecha Realiz		%		Fecha Realiz		Inicio		Termino		Costo Total		FORTAMUN-DF		Aportación Municipal		Aportación Beneficiarios		Producción Financiera		Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales		Otras		Costo Total		FORTAMUN-DF		Aportación Municipal		Aportación Beneficiarios		Producción Financiera		Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales		Otras		Unidad de Medida		Aprobadas		Alcanzadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
No. de Obra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
FM				SEGUROS Y TENENCIA DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO		9001		YECUATLA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2014		30		1912						100%		23-may-14		15-dic-14		100%		23-may-14		23-may-14		TERMINADA		ADMON. DIRECTA		\$70,000.00		\$70,000.00		\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		PAGO		1		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
SJ				CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA JARDIN DE NIROS "ELBA POSADAS QUINTO"		9028		LA VICTORIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2014		30		1913						100%		02-jun-14		02-ago-14		100%		25-jun-14		13-ago-14		TERMINADA		CONTRATO		\$193,502.11		\$193,502.11		\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		ANEXO		1		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SJ				CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA JARDIN DE NIROS "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"		9093		CRISTOBAL HIDALGO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2014		30		1914						100%		06-jun-14		15-ago-14		100%		25-jun-14		15-ago-14		TERMINADA		CONTRATO		\$338,928.48		\$338,928.48		\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		ANEXO		1		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
UM				REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS Y DE USOS MULTIPLES (CONSTRUCCION DE TECHADO)		9094		CRUZ BLANCA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2014		30		1915						100%		06-jun-14		15-ago-14		100%		25-jun-14		15-ago-14		TERMINADA		CONTRATO		\$502,834.89		\$502,834.89		\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		OBRA		1		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SE				REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO LEONA VICARIO - LA AURORA		9027		LA AURORA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2014		30		1917						100%		13-ago-14		30-sep-14		100%		02-oct-14		03-dic-14		TERMINADA		CONTRATO		\$220,000.00		\$220,000.00		\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		ML		6		6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SM				ADQUISICION DE LUMINARIAS Y BALASTRAS		9001		YECUATLA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2014		30		1918						100%		02-may-14		02-may-14		100%		02-may-14		02-may-14		TERMINADA		ADMON. DIRECTA		\$83,500.00		\$83,500.00		\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		PIEZA		300		300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
BI				ADQUISICION DE TERRENO		9011		LEONA VICARIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2014		30		1919						100%		24-dic-14		24-dic-14		100%		24-dic-14		15-dic-14		TERMINADA		ADMON. DIRECTA		\$360,000.00		\$360,000.00		\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		M2		2,591.12		2,591.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
BO				REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANTANDER EN LA CALLE FRANCISCO Y MADRID		9011		LEONA VICARIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2014		30		1919						100%		28-jul-14		26-ago-14		100%		22-ago-14		26-sep-14		TERMINADA		CONTRATO		\$139,894.61		\$139,894.61		\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		ML		165		165																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
BO				REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA		9002		ARROYO DE LAS CAÑAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2014		30		1919						100%		18-nov-14		10-dic-14		100%		15-dic-14		15-dic-14		TERMINADA		CONTRATO		\$219,366.01		\$219,366.01		\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		ML		3,552		3,552																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
SJ				REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (CONSTRUCCION DE LOSA)		9011		LEONA VICARIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2014		30		1919						100%		03-nov-14		06-dic-14		100%		24-dic-14		15-dic-14		TERMINADA		CONTRATO		\$331,310.94		\$331,310.94		\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	

TOTAL DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN:	
----------------------------------	--

C. ING. JORGE DIMAS HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. Ayuntamiento Constitucional
PRESIDENCIA
2014 - 2017
Yecuatla, Ver.

H. Ayuntamiento Constitucional
CONTRALORIA
 2014 - 2017
 Yecuatla, Ver.

H. Ayuntamiento Constitucional
TESORERÍA
2014 - 2017
Yecuatla, Ver.

C. LA. JOSÉ MANUEL GARCÍA BAEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
OBRAS PUBLICAS
2014 - 2017
Yecuatla, Ver.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

TR = Terminada EP = En proceso SE = Sin ejecutar CA = Cancelada